

## Anhang VI Vorläufiger Terminplan für den Einbau eine Rauchabzugsanlage (NRWG) in C01

ID	Task Mode	Task Name	Start	Finish	Timeline											
					April	3/31	4/14	May	4/28	5/12	June	5/26	6/9			
1		<b>Einbau von Rauchabzugsöffnungen in C01</b>	Mon 5/6/24	Mon 6/3/24												
3		Herstellung und Liefern und Einbau des Musterfensters zur Freigabe.	Mon 5/6/24	Thu 5/9/24												
5		Demontage und Entsorgung Fassadenverglasung und Fensterelement,	Mon 5/13/24	Fri 5/24/24												
2		Herstellung und Liefern und Einbau der neue Alu Einselementen mit nach außen öffnenbaren Drehflügeln für die Rauch- und Wärmeabzug	Wed 5/15/24	Fri 5/31/24												
4		Abnahme der neuen Rauchabzugsanlage (NRWG) in C01	Tue 6/4/24	Tue 6/4/24												

Project: Anhang VII Vorläufiger Terminplan Einbau von Rauchabzugsöffnungen in C01  
Date: Fri 11/10/23

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone		Manual Progress	
Split Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline			
Summary		Manual Task		Start-only		Critical			
Project Summary		Duration-only		Finish-only		Critical Split			
				External Tasks		Progress			